

ID	Categoria	Descrizione investimento	Sede	Priorità	Richiedente	Motivazione	Rif. HTA (PRO021)	Budget stimato (EUR)	Fonte finanziamento	Q1	Q2	Q3	Q4	Fornitore / Impresa	Stato	Importo consuntivo (EUR)	Scostamento (%)	Note
1	A. Strumentazione	DAE (Backup)	Magazzino Centrale	2-Alta	RSGL	Dispositivo di back-up, presidi di emergenza		1000	Mezzi propri		1			Tecnochimica S.r.l.	Completato	880	-12.0%	
2	A. Strumentazione	DAE (Backup)	Magazzino Centrale	2-Alta	RSGL	Dispositivo di back-up, presidi di emergenza		1000	Mezzi propri		1			Tecnochimica S.r.l.	In corso	880	-12.0%	
3	A. Strumentazione	DAE (Backup)	Magazzino Centrale	2-Alta	RSGL	Dispositivo di back-up, presidi di emergenza		1000	Mezzi propri		1			Tecnochimica S.r.l.	In corso	880	-12.0%	

ID	Categoria	Sede	Impianto / Elemento	Intervento	Norma / Obbligo	Frequenza	Fornitore / Esecutore	Budget annuo (EUR)	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Stato	Costo consuntivo (EUR)	Note
1	G. Verifiche/Certific.	Sesto F.no	Impianto elettrico	Verifica messa a terra (DPR 462/01)	DPR 462/01	Biennale	Organismo abilitato														Programmato	500	
2	E. Manut. ordinaria	Sesto F.no	Impianto climatizzazione	Sostituzione filtri UTA	DPR 74/2013	Semestrale	Termotecnico						P						P		Programmato	1000	
3	G. Verifiche/Certific.	Sesto F.no	Impianto idrico	Analisi Legionella	LG 2015	Semestrale	Laboratorio					P						P			Programmato	400	
4	E. Manut. ordinaria	Sesto F.no	Antincendio	Revisione estintori	DM 10/03/1998	Semestrale	Ditta antincendio						P						P		Programmato	150	
5	G. Verifiche/Certific.	Sesto F.no	Antincendio	Rinnovo CPI	DPR 151/2011	Quinquennale	VVF														Programmato	150	
6	E. Manut. ordinaria	Sesto F.no	UPS	Test funzionale e controllo batterie	CEI 64-8	Mensile	Elettricista		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Programmato	300	
7	E. Manut. ordinaria	Sesto F.no	Coperture	Ispezione e pulizia gronde	SGI	Annuale	Impresa edile										P				Programmato	350	
8	G. Verifiche/Certific.	Quarrata	Struttura Sanitaria ospitante	Verifica documentale delle certificazioni e delle attestazioni in materia di impianti e antincendio	SGI	Annuale	AD, RSGI, Casamonti Engineering							P							Programmato	150	
9	G. Verifiche/Certific.	Montemurlo	Struttura Sanitaria ospitante	Verifica documentale delle certificazioni e delle attestazioni in materia di impianti e antincendio	SGI	Annuale	AD, RSGI, Casamonti Engineering							P							Programmato	150	
10	G. Verifiche/Certific.	Calenzano	Struttura Sanitaria ospitante	Verifica documentale delle certificazioni e delle attestazioni in materia di impianti e antincendio	SGI	Annuale	AD, RSGI, Casamonti Engineering							P							Programmato	150	
LEGENDA:		P = Programmato X = Eseguito R = Rinvio																					

Voce	Budget (EUR)	Consuntivo (EUR)	Scostamento (EUR)	Scostamento (%)	Note
PARTE A – INVESTIMENTI (CAPEX)					
A. Strumentazione biomedicale	3,000	2,640	-360	-12.0%	
B. Ristrutturazioni e adeguamenti	0	0			
C. Nuove sedi e aperture	0	0			
D. Tecnologie e processi	0	0			
TOTALE CAPEX	3,000	2,640	-360	-12.0%	

PARTE B – MANUTENZIONI CIVILI E IMPIANTISTICHE (OPEX)					
E. Manutenzione ordinaria programmata	0	1,800			
F. Manutenzione straordinaria	0	0			
G. Verifiche e certificazioni	0	1,500			
TOTALE OPEX MANUTENZIONI	0	3,300			

TOTALE GENERALE					
TOTALE CAPEX + OPEX	3,000	5,940	2,940	98.0%	

MONITORAGGIO TRIMESTRALE					
Trimestre	Investimenti completati	Manutenzioni eseguite nei termini	Verifiche obbligatorie eseguite	Scostamento budget cumulato	Note Direzione
Q1 2026					
Q2 2026	Parzialmente completato	Completato	Completato		Nessun rilievo
Q3 2026					
Q4 2026					